

	Назив пројекта	Инвестициона вредност	Опис претходно реализованог	Извори финансирања			Реализација		Опис реализованог у 2018. години / напомене	Носилац реализације
				кредит	буџет	остали изв.	2018.	2019.		
1.	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	62.200.000	Завршена пројектно-техничка документација							Град Панчево
1.1.	Изградња саобраћајнице у улици Црепајски пут дужине 620 м	34.200.000	Продужена пријава радова			34.200.000	32.848.101		Завршено извођење радова. Прибављена употребна дозвола. Финансирање: УКУ АПВ	
1.2.	Побољшање укрсног места државног пута ПА реда на km 57+670 - кружни ток саобраћаја	28.000.000	Завршена пројектна документација и извршена пријава радова.						Потребна измена прој. документације због измене Закона о јавним путевима	
2.	Изградња потамишког колектора фекалне канализације	631.590.553								ЈКП "Водовод и канализација"
2.1.	фаза I	279.127.005		247.742.869			246.260.606	465.812	Завршено извођење радова. Обезбеђена средства за технички пријем и упис у катастар у 2019. год.	
2.2.	фаза II	173.920.195	Урађена пројектно техничка документација и прибављена грађевинска дозвола.	23.802.220	63.157.878	86.960.098	86.776.009	68.486.315	Реализација у току. Суфинансирање: УКУ АПВ	173.920.196
2.3.	фаза III	178.543.353							Обезбеђена средства за реализацију III фазе: 95.000.000 из буџета за 2019. год. 86.000.000 УКУ АПВ	
3.	Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово	556.100.000								Град Панчево
3.1.	деоница 1	183.000.000								
3.2.	деоница 2	28.600.000	Завршена пројектна документација, прибављена грађевинска дозвола, извршена пријава радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
3.3.	деоница 3	344.500.000								
4.	Реконструкција Старог градског језгра "Старо Панчево" III фаза	140.500.000								Град Панчево
4.1.	Наставак радова у Старом градском језгру - улица Мученичка од ул. Браће Јовановића до ул. Николе Тесле, са инфраструктуром, као и изградња КК и ФК у улици Кеј Радоја Дакића од Николе Тесле до Ж. Фогораша	120.000.000	Прибављена грађевинска дозвола и пријава почетка извођења радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
4.2.	Старо Панчево-наставак радова: Паркинг и дворниште са дечијим игралиштем код "Железничке амбуланте"	20.500.000	Прибављена грађевинска дозвола и пријава почетка извођења радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
5.	Проширење Новог гробља	90.000.000	Радови на насипању и нивелацији терена, поље 12 и 13. Асфалтирање прве деонице сервисних саобраћајница на пољима 12 и 13	6.308.078			6.308.078		Нивелација терена за поља 12 и 13, припрема терена за изградњу саобраћајница, асфалтирање друге фазе саобраћајница у пољу 12.	ЈКП "Зеленило"
6.	Реконструкција улице Цара Лазара	200.000.000	Урађена пројектна документација и прибављено одобрење за извођење радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	Град Панчево
7.	Реконструкција улице Јосифа Маринковића	64.000.000	Урађена пројектна документација и прибављено одобрење за извођење радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	Град Панчево
8.	Атлетска стаза (Динамо)	76.500.000	Урађена пројектна документација за реконструкцију и доградњу стазе.	2.993.930		73.506.070	2.823.625		Завршена атмосферска канализација са прикључцима.	Град Панчево

	Назив пројекта	Инвестициона вредност	Опис претходно реализованог	Извори финансирања			Реализација		Опис реализованог у 2018. години / напомене	Носилац реализације
				кредит	буџет	остали изв.	2018.	2019.		
9.	Наткривање терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама	16.942.400	Израда пројектне документације.	504.000			294.000	210.000	Урађена пројектна документација.	Град Панчево
10.	Санација КЦС Црвени магацин (КЦС „Центар“)	67.600.584	Урађена је пројектна документација и прибављена грађевинска дозвола.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	ЈКП "Водовод и канализација"
11.	Изградња недостајуће фекалне канализационе мреже на територији Града Панчева									ЈКП "Водовод и канализација"
11.1.	фаза I									
	Пелистерска - просек	7.900.000			4.705.836	3.247.690	7.858.779		Радови завршени у 2018. години. Суфинансирање ПСПВШ АПВ	
	Новосељански пут-секундарна канализација - I фаза	22.000.000							Завршена израда пројектно техничке документације. Добијено одобрење за извођење радова У 2018. нису започети радови на изградњи.	
	Новосељански пут-секундарна канализација - II фаза	22.000.000	Планом пословања ЈКП Водовод и канализација за 2017. годину предвиђена је израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улицама Новосељански пут и Шарпланинска						Завршена израда пројектно техничке документације. Добијено одобрење за извођење радова У 2018. нису започети радови на изградњи.	
	Шарпланинска - I фаза	26.000.000							Завршена израда пројектно техничке документације. Добијено одобрење за извођење радова У 2018. нису започети радови на изградњи.	
11.2.	фаза II	40.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
11.3.	фаза III	40.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
12.	Изградња недостајуће водоводне мреже на територији Града Панчева									ЈКП "Водовод и канализација"
12.1.	фаза I									
	Охридска-Скардарска	35.600.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
	Јабучки пут- прва фаза	10.540.000								
	Јабучки пут-друга фаза	14.500.000		9.790.625		13.246.140	22.869.994		Завршени радови обе фазе. Суфинансирање: ПСПВШ АПВ	23.036.765
	Новосељански пут - друга фаза	7.000.000				4.994.465	4.994.465		Завршени радови у 2018. години. Средства за реализацију: ЈКП Водовод и канализација.	
	Новосељански пут - трећа фаза	20.000.000	Постоје одобрења за извођење радова за изградњу недостајуће водоводне мреже у насељима Кудељарски насип и Скробара						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
	Пелистерска - просек	2.950.000				2.968.615	2.968.615		Завршени радови у 2018. години. Средства за реализацију: ЈКП Водовод и канализација.	
12.2.	фаза II	30.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	

	Назив пројекта	Инвестициона вредност		Извори финансирања			Реализација		Опис реализованог у 2018. години / напомене	Носилац реализације
				кредит	буџет	остали изв.	2018.	2019.		
12.3.	фаза III	30.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
13.	Реконструкција и изградња недостајуће водоводне мреже у насељеним местима на територији Града Панчева									ЈКП "Водовод и канализација"
13.1.	фаза I	70.000.000	Планом пословања ЈКП ВИК за 2017. годину предвиђена је израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Долову						У току је израда пројектне документације.	
13.2.	фаза II	70.000.000								
13.3.	фаза III	70.000.000								
14.	Наставак изградње канализационе мреже у насељеним местима на територији Града Панчева									ЈКП "Водовод и канализација"
14.1.	фаза I	100.000.000	Постоје одобрења за извођење радова за наставак изградње канализационе мреже у насељеним местима. Може се отпочети са извођењем радова.						У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
14.2.	фаза II	100.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	
14.3.	фаза III	100.000.000							У 2018. није било активности - нису обезбеђена средства.	