

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-180/2017

Датум: 13 0 JUL 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу у Банатском Новом Селу
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41, Грана 41.2, Група 41.20
Изградња стамбених и нестамбених објеката
8. Вредност уговора: 13.445.270,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Рок за извођење радова: 120 календарских дана
10. Измењен рок: 170 календарских дана
11. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или

одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о извођењу радова на изградњи капеле на источном гробљу у Банатском Новом Селу број XI-13-404-180/2017 од 16 новембра 2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача ГП „Still Net” ДОО са седиштем у Панчеву, улица улица Светозара Марковића број 225, матични број 20777044, ПИБ 107300089, сагласно члану 4. Уговора, којим је регулисано следеће:

„Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 1220 календарских дана који почиње да тече даном увођења у посао Извођача од стране Надзорног органа.

Уговорне стране су сагласне да се утврђени рок не може мењати без сагласности Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да ће Извођач имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова,
- више силе и у случајевима који се не могу предвидети,
- било које обуставе радова које нису последице прпуста извођача.

Извођач ће одмах, у писаној форми обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности због којих радови могу да касне или да буду прекинати, а најкасније до истека тока у ставу 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова. Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова. Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој одлуци. Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.”

Документом „Сагласност стручног надзора по Захтеву за продужење рока по Уговору о извођењу радова на изградњи капеле на источном гробљу у Банатском Новом Селу бр. XI-13-404-180/2017 од 16.11.2017. године, утврђено је:

„Извођач радова је тражио продужетак рока дописом бр. 1051-2/18 од 05.07.2018. године, заведеним на Писарници Градске управе града Панчева под бројем XII-49-351-6975/2017 од 09.07.2018. године, као и у уписом у грађевински дневник.

У захтеву је наведено да се тражи продужетак рока од 50 календарских дана.

У образложењу Извођача је наведено да захтев подноси из више разлога. Један од разлога су лоши временски услови, јер су одмах по увођењу у посао наступиле ниске температуре, киша и снег те технолошки није постојала могућност за нормално извођење радова у складу са стандардима и квалитетом у грађевинарству. Радови су настављени када су се стекли повољни временски услови.

Такође, пројектна документација је непотпуна а решавање техничких проблема и пратећих детаља од стране пројектанта је било неблаговремено, те су исти условили кашњења у реализацији извођења радова.

Кашњење у извођењу конструкције и грађевинско занатских радова је условило и кашњење у извођењу радова на инсталацијама.

Уговорени рок од 120 календарских дана је истекао закључно са 12.07.2018.године.Надзор је **сагласан** са наведеним образложењем Извођача за продужетак рока. Одобрава се тражени продужетак рока од 50 календарских дана, односно да преостали радова на објекту буду завршени закључно са 31.08.2018.године. У складу са Уговором и са образложеном сагласношћу надзора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора."



Доставити:

Управи за јавне набавке
Државној ревизорској институцији