

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-182/2017
Датум: 02 FEB 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив наручиоца: Градска управа града Панчева
2. Адреса наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста наручиоца: Градска управа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ“Олга Петров” Банатски Брестовац у складу са чланом 5. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: – 45420000
Природа радова: Столарски радови
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 – специјализовани грађевински радови, грана 43.3 – завршни грађевинско-занатски радови, шифра 43.32 – уградња столарије

8. Вредност уговора: 2.076.731,19 динара без урачунатог ПДВ-а

9. Уговорени рок: 30 календарских дана

10. Измењени рок: 40 календарских дана

10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о инвестиционом одржавању дотрајале фасадне столарије у ОШ“Олга Петров” Банатски Брестовац, број XI-13-404-182/2017 од 17.11.2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Добављача: Модулар ДОО Београд, Николаја Салтикова бр. 61, матични број 06042902, ПИБ 100829676 које заступа Мирко Лунић, измењен је у делу који се односи на рок за извођење радова.

Извод из Модела уговора конкурсне документације Наручиоца, као и закљученог уговора између Наручиоца и Добављача – члан 8 став 3 -8 Модела Уговора о инвестиционом одржавању дотрајале фасадне столарије у ОШ“Олга Петров” Банатски Брестовац :

„Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Било која обустава радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути, а најкасније 2 дана до истека рока наведеног у ставу 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да, одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој

одлуци.

У случају да Надзорни орган утврди да радови могу каснити, Извођач је обавезан да уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-6974/2017 од 26.01.2018. утврђено је:

„Наручилац радова, Град Панчево, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр.2-4 и Извођач радова, Модулор ДОО Београд, са седиштем у Београду, улица Николаја Салатикова 61, закључили су Уговор о инвестиционом одржавању дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац бр. XI-13-404-182/2017 од 17.11.2017. год., заведен код Извођача под бројем 11-5245/17.

Уговорени рок за извођење радова је 30 календарских дана.

Извођач радова је уведен у посао на извођењу радова дана 26.12.2017. године уписом у грађевински дневник.

Извођач радова је тражио продужетак рока дописом бр. 01-0307/18 од 24.01.2018. године, заведеним на Писарници Градске управе града Панчева под бројем XI-13-404-182/2017 од 25.01.2018. године, као и у уписом у грађевински дневник.

У захтеву је наведено да се тражи продужетак рока од 10 радних дана.

У образложењу Извођача је наведено да захтев подноси из разлога лоших временских услова, због којих се не могу завршити сви уговорени радови. Наводи се да су сви материјали који се користе за спољну обраду шпалетни не могу користити када су температуре ниже од +5 °C, те да су из наведеног разлога били онемогућени да изведу у року све наведене радове. Радови су настављени када су се стекли повољни временски услови.

Уговорени рок од 30 календарских дана је истекао закључно са 24.01.2018. године. Обзиром да су се радови изводи у децембру и јануару месецу, Извођачу се одобрава тражени продужетак рока до 03.02.2018. године, односно 10 календарских дана.

Надзор је сагласан са наведеним образложењем Извођача за продужетак рока. Одобрава се продужетак рока до 03.02.2018. године.

Од дана увођења у посао до 03.02.2018. године је укупно 40 календарских дана, од којих је 30 календарских дана уговореног рока и 10 календарских дана одобрених по захтеву за продужетак рока.

У складу са Уговором и са образложеном сагласношћу надзора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора.“

AM
Градначелник
Саша Павлов

Доставити:

Управи за јавне набавке
Државној ревизорској институцији