

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-233/2017
Датум: _____ год.

20 MAY 2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: израда техничке документације и извођење радова за потребе вртића „Славуј“ Котеж 1- инжењеринг – кључ у руке
7. Назив и ознака из Општег речника набавке:
71242000 Израда пројеката и нацрта и процена трошкова;
45342000 Постављање ограде;
Назив и ознака из допунског речника набавки:
DA17- Пројекат „кључ у руке“;
IA – Пројекат и изградња;
8. Вредност уговора: 2.030.200,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
9. Рок за извођење радова: 35 календарских дана;
10. Измењен рок: 63 календарских дана;

11. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о изради техничке документације и извођење радова за потребе вртића „Славуј“ Котеж 1- инжењеринг – кључ у руке број XI-13-404-233/2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача и „МОДЕЛ 5“ ДОО са седиштем у Београду, улица Бачванска бр.21/9, ПИБ 100295354, матични број 06977537 као носилац посла, у заједничкој понуди са „Палисада“ ДОО са седиштем у Београду-Борча, улица Зрењанински пут 139е, ПИБ 101020436, матични број 20172576 и АР „Градња“ ДОО са седиштем у Београду, Водоводска 162а, ПИБ 101020436, матични број 077363380, члановима групе понуђача, сагласно члану 12. Уговора, којим је регулисано следеће:

„Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- 1) Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- 2) Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- 3) Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинати, а најкасније 2 дана до истека рока наведеног у ставу 1 члана 11.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова. Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова.

Надзорни орган дужан је да, одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој одлуци.

У случају да Надзорни орган утврди да радови могу каснити, Извођач је обавезан да уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

Документом „Сагласност стручног надзора по Захтеву за продужење рока по захтеву за израду техничке документације и извођење радова за потребе вртића „Славуј“ Котеж 1-инжењеринг-кључ у руке, бр. XII-49-351-733/2018 од 07.05.2019. године“, утврђено је:

„Наручилац радова, Град Панчево, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр.2-4 и Извођач

радова, „МОДЕЛ 5“ ДОО (носилац посла), улица Бачванска бр.21/9, закључили су дана 02.03.2018. Уговор за израду техничке документације и извођење радова за потребе вртића „Славуј“ Котеж 1-инжењеринг-кључ у руке, бр.ХI -13-404-233/2017 од 02.03.2017.године, а који је заведен код Наручиоца под бројем ХI-13-404-233/2017 а код Извођача под бројем 72-18/2.

Уговорени рок за извођење радова је 35 календарских дана.

Извођач радова је уведен у посао дана 03.12.2018.године. Због лоших временских услова, радови су прекинути истог датума а наставак радова је био 23.03.2019.године.

Извођач радова је тражио продужетак рока дописом бр.2404/М5 од 24.04.2019.године, заведеним на Писарници Градске управе града Панчева под бројем ХII-49-351-733/2018 од 03.05.2019.године, као и у уписом у грађевински дневник.

У образложењу Извођача је наведено да захтев подносе из следећих разлога:

Услед неповољних временских услова, кише и ниске температуре;

Због сече дрвећа које се налазило на регулационој линији и у правцу ископа темеља за ограду од стране ЈКП „Зеленило“;

Услед усаглашавања израде арматуре темеља ограде и постизања чврстоће армирано бетонских темеља ограде;

Израда ових позиција утиче на рок завршетка радова на објекту.

Образложење надзора:

Првобитно уговорени рок од 35 календарских дана, истиче 26.04.2019.године, али се захтев за продужење рока прихвата услед наступања објективних колности- лоших временских услова и као и сече дрвећа које се налазило на регулационој линији и у правцу ископа темеља за ограду, што је онемогућило извођење радова за време трајања наведених околности.

У складу са Уговором и чланом 12 став 6 Уговора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора."

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА				

