

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Бр. XI-13-404-117/2018
Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4
Датум: 06 AUG 2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: извођење радова на изградњи саобраћајних површина око капеле у Глогоњу

7. Назив и ознака из Општег речника набавке: – 45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45421160 – Браварски радови; Сектор Ф, Област 43- Специјализовани грађевински радови;

8. Вредност уговора: 2.123.436,97 динара без урачунатог ПДВ-а

9. Рок за извођење радова: 30 календарских дана

10. Измењен рок: 38 календарских дана

11. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајних површина око капеле у Глогоњу број XI-13-404-117/2018 од 11 јуна 2018. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача „ЈМД“ ДОО (носилац посла) са седиштем у Панчеву, улица Гробљанска број 50, матични број 20005785, ПИБ 103731029 "Градитељ" ДОО (члан групе) улица Спољностарчевачка 31, ПИБ 103258297; матични број 08807850 сагласно члану 5. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 30 календарских дана.

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења Извођача у посао од стране Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова неће бити уведен у посао до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 9. став 1. овог Уговора.

Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, без одлагања, обавестити Наручиоца усмено и писмено, што обухвата и електронску форму, о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

У случају да Надзорни орган утврди оправданост продужења рока, Извођач је обавезан да на захтев Надзорног органа уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора."

Документом "Образложење Надзорног органа у вези продужења рока на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу број XII-49-351-1721/2018 од 31. јула 2018." утврђено је:

„Извођач је од стране Наручиоца уведен у посао 03.07.2018. године када му је предато градилиште и потребна техничка документација. Извођач је био у обавези да заврши радове за 30 календарских дана од дана када надзорни орган преда Извођачу градилиште, односно до 01.08.2018. године.

Дана 30.07.2018. године Извођач радова се захтевом број XII-49-351-1721/2018, заведеног код Понуђача по бројем 211/18 од 30.07.2018 год, обратио наручиоцу посла, на основу члана 5 потписаног уговора захтевом за продужење рока извођења радова. Продужење рока у трајању од 8 дана, Понуђач је затражио због лоших временских утицаја који онемогућавају извођење радова у уговореном року.

Надзорни орган је сагласан и прихватио је захтев за продужење рока јер је оправдано да се у том временском периоду нису могли изводити радови због кише и расквашеног терена на градилишту.

На основу наведеног образложења Надзорног органа и на основу Члана 5. став 10 потписаног уговора, обавештавамо Вас да је потребно сачинити Анекс уговора о продужењу рока извођења радова."

Градоначелник



Саша Павлов

Доставити:

Управи за јавне набавке
Државној ревизорској институцији

