

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-155/2018
Датум: 14 JUN 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“
7. Назив и ознака из Општег речника набавке:
45454000 - Радови на реконструкцији,
45221119 – Грађевински радови на обнови мостова
8. Првобитна вредност уговора: 6.232.140,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
9. Измењена вредност уговора: 7.434.386,80 динара, без урачунатог ПДВ-а
9. Рок за извођење радова: 60 календарских дана
10. Измењени рок за извођење радова: 197 календарских дана

11. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о извођењу радова на мосту у Брестовцу на путу ка Јабуковом цвету, XI-13-404-155/2018, закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, Матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача и „Грамар Београд“ д.о.о. (носилац посла) са седиштем у Београду, улица Смедеревски пут бр. 276, ПИБ: 107487639, Матични број: 20813440, кога заступа Зоран Најдановић, у заједничкој понуди са „ЖГП“ ГП Београд, д.о.о. (члан групе) са седиштем у Београду, улица Водоводска бр.160, ПИБ: 101030323, Матични број: 07052952, кога заступа: Миланко Делић, сагласно члану 5. Основног Уговора, којим је регулисано следеће:
„Извођач има право на продужетак рока :

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;

- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;

- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача, као и у случају наступања околности које се нису могле предвидети ни избећи;

Извођач је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено овог Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.“

Као и чланом 26. Основног уговора, којим је регулисано следеће:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 3 овог Уговора.“

Документом "Образложење Надзорног органа у вези продужетка рока и у вези Оправданости вишкова и мањкова изведених радова на мосту у Брестовцу, утврђена је оправданост Анексирања уговора.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА					
					

