

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-218/2018

Датум: 09 APR 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45213315 - Радови на изградњи наткривених аутобуских стајалишта
8. Првобитна вредност уговора: 753.603,50 динара, без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 753.603,50 динара, без ПДВ-а
9. Рок за извођење радова: 30 календарских дана
10. Измењен рок: 102 календарска дана
11. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици, Број XI-13-404-218/2018 од 06.11.2018. године, закључен између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и „ЈМД“ д.о.о. (носилац посла) са седиштем у Панчеву, улица Гробљанска бр.50, ПИБ:103731029, Матични број: 20005785, кога заступа Јелена Дурковић, сагласно члану 5. Основног уговора, којим је регулисано следеће:

„Рок за извођење предметних радова је 30 календарских дана, од дана увођења Извођача у посао од стране Наручиоца. Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова неће бити уведен у посао до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора.

Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Било која обустава радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути, а најкасније три дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова. Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да, одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој одлуци.

У случају да Надзорни орган утврди да радови могу каснити, Извођач је обавезан да уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време

када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима. Место извођења радова је МЗ Качарево, Фискултурна улица, Качарево."

Документом "Образложење Надзорног органа у вези продужења рока на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици број XII-49-351-1437/2018-сл 59" утврђено је следеће:

Дана 06.11.2018 године закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици, број XI-13-404-218/2018 између Наручиоца - Град Панчево и Извођача - групе понуђача у заједничкој понуди коју чине д.о.о „ЈМД“ Панчево, ул. Гробљанска број 50 као носилац посла и чланова групе понуђача „Градитељ“ доо Панчево и „БХЛ пројект“ доо Београд.

Извођач је од стране Наручиоца уведен у посао 26.11.2018. године, када му је предато градилиште.

Извођач је сагласно Уговору био у обавези да заврши радове за 30 календарских дана од дана када надзорни орган преда Извођачу градилиште, односно до 25.12.2018. године.

Да би се извршили радови на изградњи - асфалтирању аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици, било је потребно извршити предрадње као што су рашчишћавање терена од шибља и растиња, насипање и набијање ризле, израда ивичњака, ископ канала и друге предрадње неопходне за асфалтирање.

Извођач је припремне радове завршио до 13.12.2018 године. Да би се квалитетно урадио завршни слој асфалта потребно је да подлога на којој се уграђује асфалт буде око 10 степени, да је време без падавина, да нема ветра који на температури испод 15 степени додатно расхлађује асфалтну масу и подлогу.

До 13.12.2018 године, када су завршени сви претходни радови, било је шест кишовитих дана, односно, шест дана када се нису могли одвијати радови. Од 13.12.2018 године, температура ваздуха није била изнад 5 степени, падала је киша а касније и снег, тако да се радови нису могли наставити због временских прилика. Како је рок за завршетак радова на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици 25.12.2018. године, д.о.о „ЈМД“ Панчево се као носилац посла на основу члана 5. Уговора обратио Наручиоцу дана 17.12.2018. са захтевом за продужетак рока и напоменом да ће наставити радове на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици, када се стекну повољни временски услови.

Надзорни орган је сагласан и прихватио је захтев за за продужетак рока због застоја у извођењу радова, који је сматра да је оправдан у потпуности, због лоших и неадекватних временских услова за наставак радова из разлога што би дошло до круњења асфалта, ако би се радови на асфалтирању извели у овом периоду, надаље, створиле би се рупе у асфалту што би аутобуско стајалиште створило неупотребљивом.

На основу наведеног образложења Надзорног органа и на основу члана 5. став 8. закљученог Уговора, у складу са чланом 21. Уговора, потребно је сачинити Анекс уговора о продужењу рока извођења радова."

