

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-298/2018

Датум: **11 0 JUN 2019** год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45454000 – Радови на реконструкцији
8. Првобитна вредност уговора: 3.775.900,45 динара, без ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 3.775.900,45 динара, без ПДВ-а
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о извођењу радова ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево-извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена., број XI-13-404-298/2018, закључен између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и „ЈМД“ д.о.о. (носилац посла) са седиштем у Панчеву, улица Гробљанска бр.50, ПИБ:103731029, Матични број: 20005785 и члан групе понуђача „Конимтерм“ д.о.о. Панчево, Жарка Фогораша бр. 20, ПИБ: 105924741 Матични број: 20486805, које заступа Јелена Дурковић, сагласно члану 6. Основног уговора, којим је регулисано следеће:

„Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 30 календарских дана, који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач има право на продужетак рока :

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача, као и у случају наступања околности које се нису могле предвидети ни избећи;

Извођач је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено овог Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.“

Документом "Образложење Надзорног органа у вези продужења рока на реконструкцији инфраструктуре терена -ОШ"Ђура Јакшић" " број XII-49-351-2336/2018 од 20. маја 2019. " утврђено је следеће:

"Дана 22.03.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији инфраструктуре и терена – ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву, број XI-13-404-298/2018 између Наручиоца посла Град Панчево и групе понуђача коју чине д.о.о „ЈМД“ Панчево, ул. Гробљанска број 50 (носилац посла) и „Конитерм“ доо Панчево ул. Др. Жарка Фогараша 20 (члан групе понуђача).

Извођач је од стране Наручиоца уведен у посао 22.04.2019. године када му је предато градилиште. Извођач је у обавези да заврши радове за 30 календарских дана од дана када надзорни орган преда Извођачу градилиште, односно до 21.05.2019. године.



За извођење земљаних радова потребно је да земља има своју природну влажност тј. да време у току извођења радова буде суво и без падавина. Уколико буде падавина потребно је да се земља просуши до своје природне влажности.

Од 22.04.2019. године када је извођач уведен у посао до 17.05.2019 године било је 18 кишних дана и дана када се радови због расквашеног терена нису могли обављати. Како је рок за завршетак радова на реконструкцији инфраструктуре и терена – ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву 21.05.2019. године, извођач радова д.о.о „ЈМД“ Панчево се на основу члана 6. Уговора обратио Наручиоцу дописом број 111/19 од 17.05.2019 годин и допуном Захтева број 112/19 од 20.05.2019 године, којим су образложили да су првобитним захтевом за продужење рока затражили продужетак рока за 18 дана али да је временска прогноза таква да се у наредном периоду очекују обилне падавине. Радови који треба да се изведу су земљани радови за које извођење је потребно да земља буде сува, односно природне влажности из ког разлога је Надзорни орган је сагласно члану 6. став 6 Уговора, прихватио захтев и допуну захтева за продужење рока за извођење радова до 20. јуна 2019. године.

У смислу изнетог, у складу са чланом 6. Уговора, предлажемо да се са Извођачем радова закључи Анекс уговора о продужењу рока извођења радова, на 60 календарских дана, односно до 20. јуна 2019. године када се очекује да ће радови на реконструкцији инфраструктуре и терена – ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву бити завршени."


ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

		
--	---	---